

УТВЕРЖЕНО

Руководитель

"Отдел архива и градостроительства города Петрозаводска"

[Подпись]

" " "

08

Развитие и обустройство ИКИ в границах улиц

договор №71 от 29.04.2020 г. Срок строительства - 6 (по проекту) месяцев

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Объем работ	Трудо-емкость, чел-час	Состав бригады, чел.	кол-во дней	Наименование механизмов	2020 год																	
							май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь		
							1-10	11-20	20-31	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-31	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-30	1-10	11-20	20-31
1	2	3	4	6	7	8	23			26			25			25			26			27		
2-1	Сети канализации		12021	15	100																			
	земляные работы, м3	3891	4986	6	104	Экскаватор, бульдозер, грузовые автомобили	104 дня																	
	сети канализации, прокладываемые методом санации Д315 мм, м	90,5	341	6	7	самосвал, насос, электростанция, автопогрузчики, грузовые автомобили, экскаватор, агрегаты сварочные, бульдозеры, компрессор, кран на автомобильном ходу, экскаватор автогудронатор , каток	7 дней																	
	сети канализации, прокладываемые методом санации Д500 мм, м	445	2449	5	61		61 день																	
	сети канализации, прокладываемые методом ГНБ футляр Д900 мм, м	68	1245	5	31		31 день																	
	сети канализации, прокладываемые методом ГНБ Д500 мм, м	478	1176	5	29					29 дней														
	колодцы, м3	63,08	1203	3	50		50 дней																	
	отмостка, м2	119,32	63	2	4		4 дня																	
	ремонт горловины сущ. колодца, м3	0,04	86	2	5		5 дней																	
	разборка и восстановление асфальта проезжей части дороги S=49,8 м2	49,8	24	3	1	автогудронатор , каток																		
2-2	Наружные сети теплоснабжения		20050	30	84																			
P1	земляные работы, м3	10044	4731	6	99	Экскаватор, бульдозер, грузовые автомобили	99 дней																	
P2	строительная часть, м3	1424,218	5709			самосвал, насос, электростанция, автопогрузчики, грузовые автомобили,																		
	устройство канала КЛП180х90-8, м	996,9	5258	7	94		94 дня																	
	устройство канала КЛП120х60-8, м	3	10	2	1		1 день																	
	Дренажные колодцы, шт	5	109	3	5		5 дней																	
	Смотровые колодцы, шт	20	217	3	9	грузовые автомобили,	9 дней																	

